

AMIDAMENTS LOT 2

AMPLIACIÓ DEL REFUGI SANT JORDI. GUARDIOLA DE BERGUEDA (BARCELONA) – FASE 1

Partida	Unitats	Longitud	Amplada	Altura	Total
1. Estructura					
m ² Forjat unidireccional lleuger amb panells de forjat elaborats i muntats a taller, formats per perfils de fusta laminada d'avet de 200x80 i 200x100mm, amb un tauler OSB3 de 15mm a la part inferior i OSB3 de 20mm a la cara superior, i aïllament tèrmic de fibra de fusta (< 0.04 W/mK) de 200mm. Inclou làmina exterior impermeable / transpirable Tyvek facade UV, làmina interior Tyvek Sd_23, cintes i tires d'estanqueïtat i cargoleria necessària de fixació d'elements. També inclou dorment de suport de coberta amb biga de fusta laminada GL24h 250x200 amb fresat de la biga per la realització d'encaixos de coberta i tractat a l'autoclau amb sals de coure.					
forjat annex		35,00			35,00
TOTAL PARTIDA					35,00 m ²
m ² Mur estructural lleuger amb panells elaborats i muntats a taller, formats per perfils de fusta laminada d'avet de 60x200, amb un tauler OSB3 de 15mm a la part interior i OSB3 de 15mm a la cara exterior, i aïllament tèrmic de fibra de fusta (< 0.04 W/mK) de 100mm. Inclou làmina exterior impermeable / transpirable Tyvek facade UV, làmina interior de fre de vapor Tyvek Sd_23, cintes i tires d'estanqueïtat i cargoleria necessària de fixació d'elements.					
façanes annex		32,00			32,00
TOTAL PARTIDA					32,00 m ²
m ² Mur estructural lleuger amb panells elaborats i muntats a taller, formats per perfils de fusta massissa d'avet de 95x46, amb un tauler OSB3 de 15mm a la part interior i OSB3 de 15mm a la cara exterior, i aïllament tèrmic de fibra de fusta (< 0.04 W/mK) de 200mm. Inclou làmina exterior impermeable / transpirable Tyvek facade UV, làmina interior de fre de vapor Tyvek Sd_23, cintes i tires d'estanqueïtat i cargoleria necessària de fixació d'elements.					
paret interior		20,00			20,00
TOTAL PARTIDA					20,00 m ²
2. Coberta, envoltants i fusteria exterior					
m ² Revestiment exterior de coberta amb perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada, d'1 mm de gruix, acabat llis de color estàndard, sistema de junt longitudinal amb tapajunts sobre enllistonat, cada 50 cm, i junt transversal amb unió plegada simple, col·locada amb fixacions mecàniques. Inclou rastrell de 160x30mm, làmina impermeabilitzant Foil, EPDM e:1mm					
cobeta annex		16,50			16,50
TOTAL PARTIDA					16,50 m ²
m ² Revestiment exterior de façana amb encadellat horitzontal de fusta de pi de 120x21mm, tractat a l'autoclau classe 2 (incolor) i acabat lassurat amb rastrell verticals de fusta de pi de 45x45 c/50cm, sense polir i impregnat amb sals de coure. Inclou cargoleria necessària de fixació d'elements.					
façana annex		35,00			35,00
TOTAL PARTIDA					35,00 m ²

AMIDAMENTS LOT 2

AMPLIACIÓ DEL REFUGI SANT JORDI. GUARDIOLA DE BERGUEDÀ (BARCELONA) – FASE 1

ml	Remat de planxa d'acer galvanitzat lacat, de 1mm de gruix, 40 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 2 o 3 plecs, per a minvell, escopidor, rafec... col·locat amb fixacions mecàniques, amb perfils conformats d'estanquitat, i segellat			
	minvell	1,00	5,00	5,00
	rafecs	1,00	5,00	5,00
	dintells	2,00	1,20	2,40
	escopidors	2,00	1,20	2,40
	brancals	4,00	1,00	4,00
	retorns	2,00	12,00	24,00
	TOTAL PARTIDA			42,80 ml
ut	Tancament exterior practicable, de fusta laminada de pi per a envernissar, sobre bastiment de base, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 4 d'estanqueïtat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana i Vidre Climallit amb doble envidrament i camara. Composició: (4+4 / 16 Arg. 95% / 3+3). Inclou cintes d'estanqueïtat i tapajunts.			
	finestres	2,00		2,00
	TOTAL PARTIDA			2,00 ut
ut	Subministrament i col·locació de porticó doble de dos fulles plegables amb guia superior, amb panells opacs de fusta de pi de 120x21mm, tractat a l'autoclau classe 2 (incolor) i acabat lassurat. Inclou cargoleria i ferratges necessaris de fixació d'elements.			
	finestres	2,00		2,00
	TOTAL PARTIDA			2,00 ut
3.	Divisories, revestiments, paviments i fusteries interiors			
m²	Subministrament i col·locació de paviment interior de fusta de pi amb encadellat tancat de fusta de pi de 120x21mm, tractat a l'autoclau classe 2 (incolor) i acabat lassurat amb rastrell verticals de fusta de pi de 45x45 c/50cm, sense polir i impregnat amb sals de coure. Inclou cargoleria necessària de fixació d'elements.			
	paviment annex	16,00		16,00
	TOTAL PARTIDA			16,00 m²
ut	Subministrament i col·locació porta interior, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana DMF, estructura interior de fusta, per pintar, formada per una fulla batent o correder de 40mm per una llum de bastiment aproximada de 90x210 cm, amb bastiment per a envà, manetes, ferratges, guies i tapetes incloses.			
	porta interior annex	1,00		1,00
	TOTAL PARTIDA			1,00 ut
4.	Gestió de residus			
pa	Gestió i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb saques			
	residus d'obra, finestres, portes...	1,00		1,00
	TOTAL PARTIDA			1,00 ut
5.	Transport de materials camió			
pa	Transport de materials fins al coll del Pendis. Inclou preparació per el posterior transport amb helicópter.			
		1,00		1,00
	TOTAL PARTIDA			1,00 ut

AMIDAMENTS LOT 2

AMPLIACIÓ DEL REFUGI SANT JORDI. GUARDIOLA DE BERGUEDÀ (BARCELONA) – FASE 1

6.	Dietes		
	pa Dietes i allotjament	1,00	1,00
		TOTAL PARTIDA	1,00 ut

Antoni Fontdevila Santamaria,
arquitecte col.: 49388/0

Gironella, febrer de 2019